

Physical and Financial Progress of the Month of July 20th 2018

Divisional Secretariat Division (a) Name: Negombo

No: 963

	Project No						Name of MP		G.N. Division		Sector	Type of project	Total Estimate Cost (Rs.)		Allocation (Value of the Project) (Rs.)	Contracted Amount (Rs)	Advance Payment	Part Payment	Total Payment	Total Expenditure		Physical Progress ^(c)										No of Beneficiaries	
	Division	MP No	Programme	Authority	Sector	No			Name	No			with VAT	without VAT								A	B					C	D	E	F		G
																							0-5%	B - 1	B - 2	B - 3	B - 4						
1	Neg	8	DCB	13	173	1	2018	Gampaha District MP Hon Mr. Nimal	මීගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ලියාපදිංචි නම් කරනු ලබන ක්‍රීඩා සමාජ සඳහා ක්‍රීඩා උපකරණ ලබාදීම.			SW	Goods		1,599,880.00	1,600,000.00	1,599,880.00					-	-	-	-	-	-	1	-				
2	Neg	8	DCB	13	152	1	2018	Gampaha District MP Hon Mr. Nimal	මීගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ලියාපදිංචි නම් කරනු ලබන මරණාධාර හා සුභසාධක සමිති සඳහා උපකරණ ලබා දීම.			SW	Goods			600,000.00						-	-	1	-	-	-	-	-				
3	Neg	3	DCB	13	152	2	2018	State Minister of Defence Mr. Ruwan	මීගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ලියාපදිංචි දළපත ගුරුගේවත්ත මරණාධාර සහ සුභසාධක සංගමයට පුටු ලබා දීම.			SW	Goods			150,000.00						-	-	1	-	-	-	-	-				
4	Neg	8	DCB	13	122	1	2018	Gampaha District MP Hon Mr. Nimal Lanza	වැල්ලවිදිය ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථාන භූමියේ පිහිටා ඇති දහම් ශාලාවේ හදුනාගත් කොටසේ සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම.	158 Wellaweediya		SS	Construction		399,998.67	400,000.00	388,348.22						-	-	-	-	1	-	-	-	-	3,501	

5	Neg	8	DCB	13	122	2	2018	Gampa ha District MP Hon Mr. Nimal Lanza	කොච්චිකඩේ ශුද්ධාන්ත දේවස්ථානයේ භූමියේ හඳුනාගත් කොටසේ ඉන්ටලොක් ගල් ඇතිරීම.	78 Kochchikade	SS	Construction		499,726.54	500,000.00	485,171.40						-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	800
6	Neg	8	DCB	13	122	5	2018	Gampa ha District MP Hon Mr. Nimal Lanza	කොච්චිකඩේ ශුද්ධාන්ත දේවස්ථානයේ භූමියේ හඳුනාගත් කොටසේ ඉන්ටලොක් ගල් ඇල්ලීම දෙවන අදියර.	79 Kochchikade	SS	Construction		299,991.93	300,000.00	291,254.30						-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
7	Neg	13	DCB	13	122	3	2018	Gampa ha District MP Hon Mr.Ka vinda Jayawar dene	මීගමුව තලාහේන, කැරිටාස් කන්‍යාරාමය කන්‍යාරාම ගොඩනැගිල්ලේ හඳුනාගත් කොටස අළුත්වැඩියා කිරීම.	163 Thalahena	SS	Construction		99,977.47	100,000.00	97,065.50						-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	625
8	Neg	13	DCB	13	122	4	2018	Gampa ha District MP Hon Mr.Ka vinda Jayawar dene	මීගමුව පෙරියමුල්ල තුෂාරයේ අප ස්වාමීන්වගේ දේවස්ථාන භූමියේ පිහිටි ලැගුම් ගෙයි හඳුනාගත් කොටසේ ඉදි කිරීම් කටයුතු සඳහා.	73 C Kudapaduwa	SS	Construction		99,691.43	100,000.00							-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3,575
9	Neg	17	DCB	21	151	1	2018	Gampa ha District MP Hon Mr. Prasan na Ranaw eera	රජයට අයත් අඟුරුකාරමුල්ල ප්‍රජා ශාලාවේ ඉදිරි සංවර්ධන කටයුතු කිරීම		CD	Construction		199,926.40	200,000.00	194,103.30						-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

10	Neg 6	DCB	13	121	2	2018	Gampaha District MP Hon Mrs Sudharshani Fernandopulle	නිකුරගස්කටුව ශ්‍රී සුගතාරාම පුරාණ විහාරස්ථානයේ විහාර මන්දිරයේ කොටසක් ඉදි කිරීම			ss	Construction		99,807.52	100,000.00	96,900.50						-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
11	Neg 8	DCB	27	81	1	2018	Gampaha District MP Hon Mr. Nimal Lanza	වැල්ලවිදිය නිර්මිත සිංහ පාරේ මස් කඩේ ඉදිරිපිට වර්පනම් අංක 23 අසලින් යන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම.	158 B Wellaweediya East		RA	Construction		251,437.52	260,000.00	251,437.52						-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	85
12	Neg 8	DCB	27	81	5	2018	Gampaha District MP Hon Mr. Nimal	ඇලස් පාර වරිපනම් අංක 68/6 අසලින් යන පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම.	158 Wellaweediya		RA	Construction		239,470.41	255,000.00	239,470.41						-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	53
13	Neg 8	DCB	27	83	7	2018	Gampaha District MP Hon Mr. Nimal Lanza	කඩොල්කැලේ දේවදයාවේ දේවස්ථානයට යන පාර කොටස කිරීම.	160 A Thaladua		RA	Construction			1,200,000.00						1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400
14	Neg 18	DCB	27	81	9	2018	Gampaha District MP Hon Mr. Vijitha Herath	අංක. 273 මාර්ගයේ වාසල් මාවතේ අංක 7/7 ස්ථානය යාබද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කොටස බැඳ අවසන් කිරීම.	162 D Middle Pitipana		RA	Construction		291,139.61	300,000.00	291,139.61						-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	35

20	Neg	6	DCB	13	126	1	2018	ha District MP Hon Mrs Sudhar shani Fernan	අගුරුකාරමුල්ල ශ්‍රී මේධංකර මූලික පිරිවෙන සඳහා ෆොටෝ කොපි යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීම.	161 A Agurukaramulla		SS	Goods											1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	Neg	8	DCB	47	52	1	2018	Gampa ha District MP Hon Mr. Nimal	මීගමුව හරිස්චන්ද්‍ර ජාතික පාසලේ ප්‍රධාන රැස්වීම් ශාලාවේ පසුදු වී ඇති තැන් පිළිසකර කර ගැනීම හා නිත්‍ය ආලේප කර ගැනීම.	160 Udayarthoppuwa		RW	Construction											1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,876
Projects Total															-	4,719,782.91	7,590,000.00	4,573,506.17	-	#	-	-		5	1	2	-	11	-	-	-	1	1	

(a) - Please see the Annexure No.3 for Divisional Secretariate Divisions Names & Nos.

(b) - Please see the Annexure No.4 for Grama Niladhari Divisions Names & Nos.

o fill the Physical Progress

Description for rating						Percentage Ranges
Estimate is being / to be prepared and initial works started						(0 - 5)%
Constructions	: Estimates prepared and approved, Bid documents prepared, Quatations called, Tender awarded. (25% completed)					(6 - 25)%
Other	: Identified Institutions / CBO's to provide Goods/ Instruments Obtain required list of goods, Estimated prepared					
Constructions	: Started construction works , (40% completed)					(26 - 40)%
Other	: Placed orders for goods / instruments					
Constructions	: 60% Completed					(41 - 60)%
Other	: Received goods / instruments as per the order					

Constructions	: 80% Completed					(61 - 80)%
Other	: Received goods / instruments as per the order					
Constructions	: 99% Completed					(81 - 99)%
Other	: Completed lists of goods and beneficiaries					
Constructions	: 100% Completed					100%
Other	: Issued goods and instruments to identified institutions/ CBOs					

R e m a r k s

